

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych - wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym własnością:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

położonym w **TURZY przy ul. KOLEJOWEJ 27**

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominarskiego (art. 62 ust. 6 pkt 1)

W. Otronska

przy współudziale: **pracownika**

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013.1409) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wymaganych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Punkt I

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych w części odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach.

Punkt II

Inne wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegające usunięciu – naprawie nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia ludzi i mienia.

Zaniedbania podlegają usunięciu – naprawie do czasu następnej kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Sprawdzone przewody kominowe nadają się do użytkowania

Protokół posiada załącznik


Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI (data): 30 stycznia 2020r. lub zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z dnia 18.11.2008r. (Gazeta Prawna Nr 225-C3).

Protokół otrzymują:


1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominarski przeprowadzający kontrolę.
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymaganego wszczęcia postępowania administracyjnego)

Protokolarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Turzy

mgr Zbigniew Cytera

(podpis właściciela - zarządcy
obiektu budowlanego)

Protokół sporządził
przeprowadzający kontrolę:

KIEROWNIK ZAKŁADU

Wilhelm Otronski
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do rejestru KKP
woj. śląskiego pod nr 652

(podpis i pieczęć
mistrza kominarskiego)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
TURZA UL. KOLEJOWA 27**

z siedzibą w Dobrodzień, ul. Powstańców 5
tel. (034) 3536 338
tel. kom. 0 602 76 73 93

A		DACH - płaski
	1. Kłapa wyłazowa	dobra
	2. Kominy ponad dachem	dobrze
	3. Nasady	wykonane z PCV
B		PODDASZE - stropodach
	1. Kominy na poddaszu	zaleca się otynkowanie kominów
C		PIWNICA
	1. Stan kominów	dobry
	2. Stan wyciorów	dobry
	3. Dostęp do wyciorów	dobry
D		BUDYNEK
	1. Ocieplony	nieocieplony
	2. Ma nowe szczelne drzwi wejściowe	drzwi wejściowe starego typu

30.01.2019

Kondygnacja	Pomieszczenie	Podłączenie	Stan obecny i zalecenia
Piwnica	Kotłownia	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 25x25cm Nawiew powietrza Kocioł c.o na paliwo stałe 110 kW Czopuch Drzwiczki spadowe	Ciąg dobry Dobry Podłączony prawidłowo Dobry Dobre
	Radosna Szkoła	Wentylator mechaniczny	Działa sprawnie
	Pomieszczenie socjalne	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją	Ciąg dobry
	WC	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	Szatnia	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
Piwnica	Sala 18	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją – 2 szt. Nawiew	Ciąg dobry Dobry
Parter	Sala nr 11	Wentylacja mechaniczna	Brak możliwości sprawdzenia
	Sala nr 10	Wentylacja	Brak
	WC dziewcząt	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm Nawiew	Ciąg dobry Dobry
	Sala gimnastyczna	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm – 4 szt. Nawiew	Ciąg dobry Dobry
	Sala 9	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	Sala 15	Wentylacja mechaniczna	Zaleca się usunięcie usterki wentylatora
Parter	Magazynek	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x14cm	Ciąg dobry
I piętro	Gabinet pielęgniarstwa	Wentylacja mechaniczna Nawiew	Ciąg dobry Dobry
	Sala 7	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją	Ciąg dobry
I piętro	Sala 6	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją	Ciąg dobry
I piętro	Sala 5	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją	Ciąg dobry
I piętro	Pokój nauczycielski	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna ø 120mm z siatką Nawiew	Ciąg słaby Dobry
I piętro	Sekretariat	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna ø 100mm Nawiew	Ciąg dobry Dobry
I piętro	Korytarz	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm z żaluzją	Ciąg dobry