

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych - wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym własnością:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

położonym w **TURZY przy ul. KOLEJOWEJ 27**

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt 1)

W. Otrzenska

przy współudziale: **pracownika**

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013.1409) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wymaganych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Punkt I

Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych w części odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach.

Punkt II

Inne wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegające usunięciu – naprawie nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia ludzi i mienia.

Zaniedbania podlegają usunięciu – naprawie do czasu następnej kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Sprawdzone przewody kominowe nadają się do użytkowania

Protokół posiada załącznik

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI (data): do końca I kwartału 2021r. lub zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z dnia 18.11.2008r. (Gazeta Prawna Nr 225-CB).

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę.
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymaganego wszczęcia postępowania administracyjnego)

Protokolarne ustalenia
przyjęto do wiadomości

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Turzy
mgr Zbigniew Cytera
(podpis właściciela - zarządcy
obektu budowlanego)

Protokół sporządził
przeprowadzający kontrolę:

KIEROWNICZAKŁADU
Wilhelm Otrzenski
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany w Rejestr KKP
woj. śląskiego pod nr 852

(podpis i pieczęć
mistrza kominiarskiego)

**SZKOŁA PODSTAWOWA
TURZA UL. KOLEJOWA 27**

46-380 Dobrodzień, ul. Powstańców
tel. (034) 3536 338
tel. kom. 0 602 76 73 93

	DACH - płaski
Kłapa wyłazowa	Dobra
Kominy ponad dachem	Zaleca się wyremontowanie pękniętego komina
Nasady	Wykonane z PCV
Drabina ponad dachem	Zaleca się wykonanie drabiny do komina c.o
	PODDASZE - stropodach
	PIWNICA
Stan kominów	Dobry
Stan wyciorów	Dobry
Dostęp do wyciorów	Dobry
	BUDYNEK
Ocieplony	Nieocieplony
Ma nowe szczelne drzwi wejściowe	Drzwi wejściowe mieszane

12.02.2020

PAKLAN UL. DOBRODZIEŃ 3
 z siedzibą w Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5
 46-380 Dobrodzień, tel. (034) 3536 338
 fax (034) 3536 338

Kondygnacja	Pomieszczenie	Podłączenie	Stan obecny i zalecenia
Piwnica	Kotłownia	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 30x30cm Nawiew powietrza Kocioł c.o na paliwo stałe Drzwiczki spadowe	Ciąg dobry Dobry Podłączony prawidłowo Dobre
	Radosna Szkoła	Wentylator mechaniczny	
	WC chłopców	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	Szatnia	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
Piwnica	Sala 18	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm – 2 szt.	Ciąg dobry
Piwnica	Pomieszczenie gospodarcze	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x14 cm	Ciąg dobry
Parter	Sala nr 11	Wentylator mechaniczny	
	Sala nr 10	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	WC dziewcząt	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	Sala 14	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm – 4 szt.	Ciąg dobry
	Sala 9	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
	Sala 15	Wentylator mechaniczny	
I piętro	Gabinet pielęgniarzy	Wentylator mechaniczny	
	Sala 7	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
I piętro	Sala 6	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
I piętro	Sala komputerowa	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry
I piętro	Pokój nauczycielski	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x14cm	Ciąg dobry
I piętro	Sekretariat	Wentylacja grawitacyjna – kratka wentylacyjna 14x14cm	Zaleca się wyczyszczenie kratki wentylacyjnej
I piętro	Korytarz	Wentylacja grawitacyjna - kratka wentylacyjna 14x21 cm	Ciąg dobry

gmu