

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Projekt budowlany remontu trzech elewacji budynku z wymianą rynien i rur spustowych <u>Olsztyn, ul. Artyleryjska 3b</u>
IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES	Warmińsko-Mazurska Komenda OHP Olsztyn, ul. Artyleryjska 3b
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ	mgr inż. arch. Agata Szczepańska 10-208 Olsztyn, ul. Radiowa 30/1

Niniejszą informację sporządzono na podstawie :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z dn.10 lipca 2003r)

OPIS

1	zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. : - prace przygotowawcze tj. wygrodzenie placu budowy, doprowadzenie wody i prądu, zorganizowanie zaplecza socjalno-higienicznego - ustawienie rusztowań - demontaż części pokrycia dachowego , rynien i rur spustowych - skucie tynków i naprawa tynków pierwotnych - montaż rynien i rur spustowych - prace uporządkowanie terenu
2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	Prace budowlane prowadzone będą w użytkowanym budynku administracyjnym związanym z funkcją oświatową - OHP. W związku z czym należy bezwzględnie przestrzegać norm bezpieczeństwa , aby nie doszło do zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.
3	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	W sąsiedztwie budynku zlokalizowane są m.in. ciągi piesze , place postojowe i drogi wewnętrzne.
4	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia	Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się zagrożenia : - uszkodzenia ciała (podczas wykonywania prac z użyciem maszyn i urządzeń, przy pracach rozbiórkowych – przestrzegać prawidłowej kolejności wykonywania prac, zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości, przed upadkiem narzędzi z wysokości, wygrodzić strefy niebezpieczne, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Rozpoczynając prowadząc prace budowlane należy mieć na uwadze fakt iż będą one prowadzone w stale funkcjonującym budynku. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zasad bhp i obowiązujących przepisów mających na celu ochronę nie tylko pracowników ale również osób postronnych. Dotyczy to w szczególności: wygrodzenia terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji składowisk materiałów i wyrobów,

		sprawnej komunikacji pracowników i dostawy materiałów na budowę , urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla pracowników;
5	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji do robót szczególnie niebezpiecznych zaliczają się prace przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m. dotyczy to w szczególności: - demontazu pokrycia dachowego , rynien i rur spustowych - wykonywanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych - skucie i naprawa tynkowanych fragmentów elewacji . Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników, którzy powinni potwierdzić udział w nim własnoręcznym podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmować m in. treść rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia
6	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	Przed przystąpieniem do wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy: - ogrodzić strefę - określić i przygotować drogi dojazdowo-ewakuacyjne - zapewnić odpowiedni montaż maszyn i urządzeń - określić miejsce-punkt udzielania pierwszej pomocy - zabezpieczyć i określić sposób komunikacji z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną - wyznaczyć dyżurny środek transportu do ewentualnego przewozu osób poszkodowanych w sposób nie wymagający interwencji pogotowia ratunkowego - przeprowadzić szkolenie BHP pracowników

opracowała A. Szczepańska